

## 新ごみ処理施設整備・運営事業設計建設工事請負 工事かわら版

### ◇ ご近隣の皆様へ

本格的に新ごみ処理施設の建設工事が始まり一年が経過いたしました。現在建物の一番高い部分は地上56mあります。また地上48mにある展望台の鉄骨も出来上がりました。平成31年度の稼働に向け今後も安全第一を念頭に置き、歩行者及び通行車両の安全には十分配慮して工事を進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。

### ◇ 工事の概要

工期 ; 平成27年6月23日～平成31年3月31日  
建物 ; 地下3階 地上10階  
鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造

### ◇ 工事現況

4月から6月までは、ごみピットく体工事、鉄骨工事、各階く体工事、外壁工事、駐車場棟等基礎工事を実施いたしました。

今後の建築工事については工程表に示すとおり継続工事の施工、9月からはプラント工事を着工します。プラント工事に先立ち三菱仮設事務所を6月よりフジタ仮設事務所の北側に建設しております。本工事同様、周辺の安全には十分配慮して行っていきます。

### ◇ 工程表

工種	4月	5月	6月	7月	8月	9月
建築工事	ごみピットく体工事					
	鉄骨工事					
	各階く体工事					
	外壁工事					
	駐車場棟等基礎工事（掘削工事含む）					
プラント工事	三菱仮設事務所設置工事					プラント工事

### ◇ 環境について

工事車両及び工事用重機に対し、特に下記事項を徹底して作業を行います。  
工事用ゲートには交通誘導員を配備し、円滑な車両誘導を行います。

- ① 場内待機車両 アイドリングストップの徹底
- ② 低騒音・低振動機械の排出ガス対策実施
- ③ 資材の飛散防止対策の徹底

### ◇ 安全について

高所での作業及び大型建設機械を使用するの場重作業がメインとなります。  
下記事項を徹底して作業を行います。

- ① 高所・開口部からの墜落災害防止
- ② 吊り荷の落下、接触等の災害防止
- ③ 第三者災害の防止

### ◆ お問い合わせ先

工事に対するお問い合わせにつきましては、下記連絡先までお願いいたします。

三菱・フジタ特定建設工事共同企業体 046-259-7562

# 工事現況



全景 H29年5月末 撮影



H29年5月 各階く体工事状況



H29年4月 鉄骨建て方状況



H29年4月 外壁工事状況



H29年5月 鉄骨建て方状況

『今後予定工事』

- 屋根工事



参考写真

建築工事については、建物内へのプラント機械類の搬入据付け後、随時屋根工事を行っていきます。屋根部分にはトップライトを設置し、採光をよくします。揚重作業時には吊荷の落下防止対策、強風による重機の転倒、資材の飛散物防止対策を徹底してまいります。

- プラント工事



参考写真

9月からプラント工事が着工します。プラント工事と建築工事が並行することとなり、作業員や搬入車両も多くなります。お互いの進捗状況を把握できるように十分な協議及び調整を行いながら安全第一で進めて参りますので、引き続きよろしくお願ひ申し上げます。