

## 新ごみ処理施設整備・運営事業設計建設工事請負 工事かわら版

### ◇ ご近隣の皆様へ

拝啓 皆様ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

2月より建築工事にて駐車場棟、プラザ棟が予定通り着工し、プラント工事モボイラ組立作業及び各エリアにおける機械据付工事が順調に進んでおります。

これからも安全第一を念頭に置き、歩行者及び通行車両の安全には十分配慮して工事を進めてまいりますので、よろしく願いいたします。

### ◇ 工事の概要

工期 ; 平成27年6月23日～平成31年3月31日

建物 ; 地下3階 地上10階

鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造

### ◇ 工事現況

建築工事は、1月にごみピットく体工事（地上）が完了し、2月よりプラザ棟・駐車場棟の鉄骨工事に着手しました。今後は工程表に示すとおり内外部仕上げ工事を継続し施工していきます。

プラント工事はボイラ、タービン据付工事を始め、各エリアにて機器の組立を行っております。4月からは耐火工事が開始され、5月にはボイラ水圧試験を予定しております。

### ◇ 工程表

工種	1月	2月	3月	4月	5月	6月
建築工事	ごみピット躯体工事				外構工事	
	工場棟		内外部仕上げ工事			
	プラザ棟・駐車場棟		鉄骨工事		内外部仕上げ工事	
プラント工事	マテリアルリサイクルエリア工事					
	ボイラ、タービン各機器据付、配管敷設工事				ボイラ水圧試験	
				耐火保温工事		
	電気計装工事					

注) 赤字は工事完了を示す

### ◇ 環境について

工事車両及び工事用重機に対し、特に下記事項を徹底して作業を行います。

工事用ゲートには交通誘導員を配備し、円滑な車両誘導を行います。

- ① 近隣の一般車両及びパッカー車両を最優先に誘導と安全第一厳守。
- ② 搬出入車両過積載の防止、制限速度厳守
- ③ 資材の飛散防止対策の徹底
- ④ 搬出入ルートへの指導徹底（新規入場教育、送り出し教育時）

### ◇ 安全について

高所での作業及び大型建設機械を使用する作業がメインとなります。下記事項を徹底して作業を行います。

- ① 墜落・転落災害の防止
- ② クルソ・玉掛け災害の防止
- ③ 挟まれ・巻き込まれ防止

### ◆ お問い合わせ先

工事に対するお問い合わせにつきましては、下記連絡先までお願いいたします。

三菱・フジタ特定建設工事共同企業体 046-244-4613

# 工事現況



全景 H30年2月末 撮影



H30年2月 工場棟 南側外装工事完了



H30年2月 駐車場棟 鉄骨工事



H30年2月 煙突内筒組立工事



H30年2月 ボイラ組立工事

『今後予定工事』

- 建築工事



イメージ図

- プラント工事



参考写真

建築工事については、プラザ棟内装工事として、ホールギャラリー（イメージ図）や環境展示コーナー・キッズコーナー・会議室・見学者通路等の仕上げ工事を順次行っていきます。資材の搬入が多くなります。車両の誘導及び安全管理を徹底してまいります。

5月頃より、プラント工事における炉内保温耐火工事が開始されます。ボイラにおいては水圧試験を予定。各作業においては、電気工事、配管工事が主となります。8月の受電に向け安全第一で日々の工程管理を行ってまいります。