

新ごみ処理施設整備・運営事業設計建設工事請負 工事かわら版

◇ ご近隣の皆様へ

拝啓 皆様ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
建設工事の進捗も順調に進み、8月1日に受電しました。
今後も平成31年度の稼働に向け安全第一を念頭に置き、引続き歩行者及び通行車両の安全には十分配慮して、現地スタッフ一丸となり工事を進めて参りますので
よろしくお願ひいたします。

◇ 工事の概要

工期 ; 平成27年6月23日～平成31年3月31日
建物 ; 地下3階 地上10階
鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造

◇ 工事現況

建築工事は工場棟、プラザ棟、駐車場棟も終盤を迎え、外構工事の仕上げに進んでおります。プラント工事は8月1日受電以降、各設備に電気を通し、試運転調整となり、建設工事が主体でしたが、機器の試運転に移行し、10月26日のごみ焼却開始を目指していきます。

◇ 工程表

工種	7月	8月	9月	10月	11月	12月
建築工事	工場棟	内外仕上げ工事				
	プラザ棟	内外仕上げ工事				
	駐車場棟	仕上げ工事				
	駐車場棟		外構工事			
プラント工事	焼却炉残工事、マテリアルリサイクル残工事					
		機器試運転調整				
				焼却試運転調整		

◇ 環境について

工事用ゲートには交通誘導員を配備し、円滑な車両誘導を行います。
工事車両及び工事用重機に対し、特に下記事項を徹底して作業を行います。
① 搬出入ルートの指導徹底（新規入場教育、送り出し教育時指導）
② 場内待機車両アイドリングストップの徹底 ③ 資材の飛散防止対策の徹底

◇ 安全について

高所作業、火気作業、塗装作業、外構工事が中心となりますので、
下記事項を徹底して作業を行います。
① 高所・開口部からの墜落災害防止 ② 作業手順の確認にて不安全行動の撲滅
③ 火災、感電、漏電災害の防止 ④ 第三者災害の防止

◆ お問い合わせ先

工事に対するお問い合わせにつきましては、下記連絡先までお願いいたします。
三菱・フジタ特定建設工事共同企業体（三菱）046-244-4613

工事現況



全景 H30年8月末 撮影



H30年7月 外構工事状況



H30年8月 プラザ棟屋上工事



H30年8月 受電確認



H30年8月 ごみクレーン調整

『今後予定工事』

○ 外構工事



参考図

○ プラント工事



参考写真

建築工事については、工場棟・プラザ棟・駐車場棟が終盤を迎え、外構の舗装工事、植栽工事を継続して行っています。工事完成まで、引続き工事車両の誘導を徹底し周囲の安全管理に努めます。

8月1日に受電し、プラント機械の試運転が開始されました。10月2日乾燥焚き、10月24日ごみ搬入予定、10月26日ごみ焼却開始となります。現場の状況を把握し、日々の調整と連携を行いながら安全第一で進めて参ります。