

新ごみ処理施設整備・運営事業設計建設工事請負 工事かわら版

◇ ご近隣の皆様へ

拝啓 皆様ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

本年1月より本格的に着工しました鉄骨工事の進捗と共に、建物外観イメージが皆様にもより伝わっている事と思います。

今年度は9月よりプラント工事も着工いたします。前年度同様に安全第一を念頭に置き、歩行者及び通行車両の安全には十分配慮して工事を進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。

◇ 工事の概要

工期 ; 平成27年6月23日～平成31年3月31日

建物 ; 地下3階 地上10階

鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造

◇ 工事現況

1月から3月までは、ごみピットく体工事、基礎く体工事、鉄骨工事、駐車場棟等基礎工事を実施いたしました。

4月からも、ごみピットく体工事、鉄骨工事、駐車場棟等基礎工事を継続して行うと共に、鉄骨工事完了部分の各階く体工事、外壁工事を行う予定としております。(下図 工程表を参照ください。)

◇ 工程表

工種	1月	2月	3月	4月	5月	6月
建物工事			ごみピットく体工事			
		基礎く体工事				
			鉄骨工事			
				各階く体工事		
					外壁工事	
						駐車場棟等基礎工事(掘削工事含む)

注) 赤字は工事完了を示す

◇ 環境について

工事車両及び工事用重機に対し、特に下記事項を徹底して作業を行います。
工事用ゲートには交通誘導員を配備し、円滑な車両誘導を行います。

- ① 搬出入ルート of 指導徹底(新規入場教育、送り出し教育時)
- ② 搬出入車両過積載の防止、制限速度厳守
- ③ 資材の飛散防止対策の徹底
- ④ 安全衛生環境教育の推進(騒音、振動抑制推進)

◇ 安全について

高所での作業及び大型建設機械を使用する作業がメインとなります。下記事項を徹底して作業を行います。

- ① 墜落・転落の防止
- ② 建設機械・クレーン等災害の防止
- ③ 倒壊・崩壊災害の防止

◆ お問い合わせ先

工事に対するお問い合わせにつきましては、下記連絡先までお願いいたします。

三菱・フジタ特定建設工事共同企業体 046-259-7562

工事現況



全景 H29年2月末 撮影



H29年1月 ごみピット底盤コンクリート打設状況



H29年1月 鉄骨建て方状況



H29年2月 ごみピットく体工事状況



H29年3月 鉄骨建て方状況

『今後予定工事』

- ごみピットく体工事



参考写真

ごみピットく体工事は、地下部分のコンクリート打設をH29年7月までに完了し、その後周辺部分の鉄骨建て方を行います。鉄骨建て方完了後、1Fより上部のく体工事を施工いたします。この、ごみピットは約11,000m³（9日分）のごみを溜めることができます。搬出入車両については、ゲート廻りの誘導を実施すると共に、目久尻川沿いの道路は安全を考慮し、徐行運転を徹底いたします。

- プラント工事



参考写真

H29年9月頃より、プラント工事着手を予定しております。工場棟建物の中へ焼却炉の機械類の搬入据付け工事を行っていきます。作業においては、特に荷物を揚げるさいの吊荷の落下防止、高所での飛散物防止対策を徹底し行ってまいります。